

Адресний перелік для виконання капітального ремонту житлового фонду у Подільському районі на 2015 рік відповідно до РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №157 від 25.02.2015 "Про затвердження адресного переліку робіт з капітального ремонту об'єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів - Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" виконання станом на 29.05.2015 року

тис. грн.						
Галузь/ установа	Адреса	Вид робіт	Терміни виконання робіт	Потужність у відповідних одиницях	Обсяг фінансування на 2015 тис.грн.	Стан виконання
Житлове господарства	вул. Фрунзе, 116	заміна старих міжповерхових перекриттів, заміна перегородок	квітень-червень	84.0м2	130,8	роботи проводяться - 65% виконання
КП "Керуюча компанія	вул. Фрунзе,110	заміна старих міжповерхових перекриттів	квітень-червень	45.6м2	40	роботи проводяться, 80% виконання
логового фонду Подільсь-	вул. Вишгородська, 31	покрівля шиферна	травень-червень	1009м2	252,5	проводяться підготовчі роботи
кого району м.Києва"	вул. Вишгородська, 33	покрівля шиферна	травень-червень	1788м2	447,1	проводяться підготовчі роботи

	вул. Полкова, 72	покрівля рулонна	квітень-травень	1100м2	210,7	виконано
	вул. М. Гречка, 18	покрівля рулонна	квітень-травень	1797м2	349	виконано
	вул. М. Гречка, 18г	утеплення торцевої стіни	червень	56 м2	35,8	Обстежено спільно з підрядною організацією, уточнено обсяги, виготовлено коштовис на експертизу
	вул. М. Гречка, 20г	утеплення торцевої стіни	квітень-травень	56м2	35,8	роботи виконано
	вул. М. Гречка, 12г	утеплення торцевої стіни	квітень-травень	56м2	35,8	роботи виконано
	вул.Новомостицька,2Б	покрівля рулонна	травень-червень	603м2	120,6	роботи проводяться 30%
	пр.Правди 90	покрівля рулонна	травень-червень	890м2	178	роботи проводяться 40%
	вул. Оболонська, 7А	покрівля рулонна	травень-червень	841м2	168,2	ведуться підготовчі роботи
	пр. Правди, 3	електрощитова	травень	1 шт	40	роботи завершуються
	вул. Сирецька, 30/1	електрощитова	травень	1 шт	13,4	роботи завершуються
	вул. М. Гречка, 18д	електрощитова	травень-червень	2 шт	80	роботи розпочато
	вул.Захарівська, 3	покрівля рулонна	червень	550м2	110	ведуться підготовчі роботи
	пр. Правди, 80в	покрівля рулонна	червень	1884м2	376,8	ведуться підготовчі роботи
	вул. Іжакевича, 4	покрівля шиферна	червень	981м2	245,3	ведуться підготовчі роботи
	пр. Правди, 8	покрівля рулонна	червень-липень	2098м2	461,6	ведуться підготовчі роботи
	пр.Правди 96а	покрівля рулонна	липень	545м2	109	

	пр. Свободи, 16	покрівля шиферна	липень	976м2	244
	вул. Світлицького, 26А	покрівля рулонна	липень	1540м2	338,8
	пр. Свободи, 30	покрівля рулонна	липень	546м2	120
	вул. Борисоглібська, 17/1А	покрівля металева	липень-серпень	1001м2	250,2
	вул. Межигірська, 30-Б	покрівля шиферна	липень	600м2	138,6
	вул. Петропавлівська, 48/1	покрівля шиферна	липень	321м2	80
	вул. Копилівська, 21	покрівля рулонна	липень	837м2	184
	вул. Ярославська, 32/33	покрівля шиферна	липень	1411м2	297,2
	вул. Нижній Вал, 19/21Д	покрівля шиферна	липень	428м2	107,5
	вул. Межигірська, 22	покрівля шиферна	серпень	1112м2	260,5
	вул. Фрунзе, 115/3	покрівля рулонна	серпень	306м2	68,5
	вул. Межова, 21А	покрівля шиферна	серпень	503м2	90,3
	вул. В. Порики, 14а	утеплення торцевої стіни	серпень	290м2	174
	вул. Захарівська, 7	утеплення торцевої стіни	серпень	250м2	150
	узвіз Андріївський, 2Г	сходові клітини	серпень	163м2	100
	пр. Г. Гонгадзе, 20 б	будинкові мережі (ХВП, ЦО)	серпень	800м.п	176
	вул. Межигірська, 56	будинкові мережі (ХВП, ЦО, каналізація)	серпень	455м.п	100
	вул. Ярославська 10	балкони	серпень	2 шт.	40
	вул. Костянтинівська 54	балкони	серпень	8 шт.	160
	вул. Іллінська, 10	балкони	серпень	4 шт.	80
	Верхній Вал, 40Б	балкони	серпень	2 шт.	60
	Межигірська, 19А	балкони	серпень	3 шт.	60
	Щекавицька, 37	балкони	серпень-вересень	11 шт.	220
	Волоська, 44	Фасад, балкони- 4шт.	вересень	300 м2	132
	Верхній Вал, 44	балкони	вересень	9 шт.	180
	Юрківська, 42	балкони	вересень	2 шт.	40
	Юрківська, 36/10	балкони	вересень	11 шт.	261,9
	Ярославська, 39А	балкони	вересень	7 шт.	140
	вул. Хорива, 31Б	балкони	вересень	8 шт.	160
	Петропавлівська, 48/1	балкони	вересень	4 шт.	80

	Фрунзе,123	балкони	вересень	3 шт.	60	
	Петропавлівська,48-а	балкони	вересень	6 шт.	120	
	вул. В. Порика, 15	будинкові мережі (ХВП, ГВП, каналізація)	вересень	650 м.п.	142,2	
	пр. Г. Гонгадзе,12	будинкові мережі (ХВП, ГВП)	вересень	300 м.п.	60	
	вул. В. Порика, 12	будинкові мережі (ХВП, ГВП)	вересень	300 м.п.	60	
	пр.Г.Гонгадзе, 14	електрощитова	вересень	1 шт.	50	
	просп. Правди, 64	заміна труб внутрішнього водостоку 1-9 пов. (у 1-11 під'їздах)	вересень-жовтень	440 м.п.	173,9	
	просп. Свободи,2в	заміна ліфтів	жовтень-листопад	2 шт.	1400	
	Разом:				10 000,00	
100101 Облаштування ігрових та спортивних майданчиків						
	просп. Правди,31- пров. Квітневий,7	облаштування ігрового майданчика	травень	1 шт	60	виконано
	вул. Полкова,55	облаштування ігрового майданчика	травень	1 шт	60	виконано
	вул. М. Гречка, 24	облаштування спортивного майданчика	червень	1 шт	46	підрядною організацією проводиться уточнення обсягу робіт
	вул. Захарівська,7	облаштування ігрового майданчика	червень	1 шт	37	підрядною організацією проводиться уточнення обсягу робіт

	вул. Ярославська,29	облаштування ігрового майданчика	червень	1 шт	40	підрядною організацією проводиться уточнення обсягу робіт
	вул. О. Теліги,51	облаштування ігрового майданчика	червень	1 шт	45	підрядною організацією проводиться уточнення обсягу робіт
	вул. Волоська, 43	облаштування ігрового майданчика	червень	1 шт	45	підрядною організацією проводиться уточнення обсягу робіт
	просп. Г. Гонгадзе, 20-ж	облаштування ігрового майданчика	травень	1 шт	60	виконано
	просп. Правди,64	облаштування ігрового майданчика	червень	1 шт	30	підрядною організацією проводиться уточнення обсягу робіт
	просп. Г. Гонгадзе,7	облаштування ігрового майданчика	червень	1 шт	28	підрядною організацією проводиться уточнення обсягу робіт
	просп. Свободи,15/1	облаштування ігрового майданчика	червень	1 шт	48	підрядною організацією проводиться уточнення обсягу робіт

	вул. Світлицького,30/20	встановлення нового дитячого майданчика	травень	1 шт	60	виконано
	вул. Вишгородська,47-б	облаштування ігрового майданчика	травень	1 шт	60	виконано
	вул. Світлицького,26-а	облаштування ігрового майданчика	червень	1 шт	46	підрядною організацією проводиться уточнення обсягу робіт
	Разом:				665	